BRUHATH BANGALORE MAHANAGARA PALIKE

Raja Rajeshwari Nagar Project Division

NAME OF WORK: Removal of debris near S.T.P. plant in , JP PARK ,Ward No: 17.

Name of the agency:	Sri.K.R.Govindraju.

As per Topographic Survey Report								
Top Level (Before Work).								Remarks
101.69	103.93	99.84	101.54	104.20	102.52	100.07	100.92	
102.67	103.93	99.78	101.21	103.68	102.45	101.32	100.93	
104.45	104.12	99.71	101.18	103.41	100.32	100.61	100.98	
104.44	104.36	99.65	101.17	102.87	105.05	100.57	100.82	
104.22	104.65	100.12	100.94	102.41	104.83	101.50	102.47	
104.55	104.04	100.06	101.02	102.89	104.80	103.57	101.99	
104.12	101.69	99.99	101.23	102.44	104.50	100.91	101.22	
104.45	103.23	99.93	101.13	100.97	104.06	101.09	101.82	
100.91	103.98	99.87	100.64	100.96	103.98	102.27	102.30	
103.23	103.91	99.81	100.49	101.31	103.77	102.89	102.62	
103.98	104.03	99.75	100.35	101.60	102.15	102.18	101.78	
103.91	104.12	100.03	100.21	101.71	101.92	100.33	100.32	
101.12	104.12	99.97	101.98	101.36	102.64	103.95	103.91	
101.03	104.10	99.90	101.42	100.16	103.27	103.98	103.98	
101.23	101.57	99.84	101.18	103.78	102.53	104.02	103.23	
101.02	103.23	100.00	101.11	103.04	101.28	102.72	101.69	
101.69	103.98	99.94	100.99	102.72	105.35	101.92	102.59	
103.23	104.13	104.50	101.14	102.19	104.65	103.02	103.16	
103.98	104.36	103.97	100.57	101.65	104.47	102.98	99.68	
103.91	104.48	100.32	100.31	101.63	104.08	102.03	100.15	
104.22	104.60	101.69	100.17	101.53	103.62	100.77	100.08	
104.39	104.50	103.23	100.03	100.91	103.31	104.60	100.02	
104.60	101.69	103.98	99.88	100.77	103.71	104.39	99.96	
104.50	103.23	103.91	99.74	100.91	102.77	104.22	99.90	
103.25	104.15	104.22	104.50	104.39	104.50	103.23	104.50	
104.50	103.91	104.45	102.68	104.60	101.47	104.62	104.16	
104.50	**Average top level: 102.383**							

Bottom Level (After Work).							
100.22	100.06	100.18	100.20	99.67	99.80	100.18	100.04
100.34	100.02	100.22	100.15	99.57	99.87	100.16	100.10
100.26	100.00	100.23	100.04	99.59	99.97	100.17	100.17
100.32	100.04	100.18	99.96	99.62	100.02	100.17	99.95

AEE(P)-2 RRN

E.E (P) R.R.N

Scanned by TapScanner

100.22	100.06	100.14	100.00	99.78	100.09	100.22	100.01	
100.36	100.10	100.20	100.06	99.74	100.10	100.23	100.05	
100.12	100.00	100.23	100.01	99.65	100.05	100.25	100.11	
100.21	100.04	100.32	100.08	99.69	99.74	99.96	100.05	
100.12	100.11	100.35	100.09	99.97	99.79	99.90	100.17	
100.14	100.02	100.42	100.22	99.84	99.86	100.03	99.92	
100.32	100.02	100.14	100.21	99.94	100.01	100.04	100.02	
100.15	100.02	100.12	100.27	100.06	100.09	100.14	100.12	
100.32	100.03	100.14	100.18	99.96	100.06	100.21	100.22	
100.31	100.00	100.12	100.18	99.88	100.11	100.28	100.50	
100.32	100.06	100.12	100.19	100.02	99.67	100.37	100.34	
100.34	100.05	100.16	100.23	100.17	99.63	100.33	100.21	
100.43	100.09	100.23	100.18	100.10	99.67	99.85	100.37	
100.22	100.02	100.09	100.22	100.00	99.85	99.82	100.07	
100.31	100.14	100.12	100.23	100.07	99.93	99.90	100.14	
100.26	100.30	100.11	100.14	100.06	100.04	99.96	100.24	
100.22	100.26	100.10	100.15	100.05	100.19	100.06	100.33	
100.30	100.12	100.12	100.17	100.03	99.55	100.12	100.33	
100.36	100.22	100.12	100.16	100.13	99.50	100.20	100.33	
100.21	100.13	100.10	100.15	100.06	99.54	100.22	100.26	
100.36	100.12	100.11	100.23	100.09	99.66	100.18	100.20	
100.11	100.11	100.00	100.20	100.27	99.94	99.80	100.26	
100.12	**Average top level: 100.098**							

AEE(P)-2 RRN

E.E (P) R.R.N

Qty: (Average top level - Average Bottom level) X Area of the plot

102.383 -100.098= 2.285 x 5197.14

11875.46 Cum

Contractor

Asst Engineer
RRN-Project

Asst. Executive Engineer
RRN Project BBMP

Executive Engineer
RRN Project BBMP

Scanned by TapScanner